| | Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| | READEQUAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL PARA UM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO MUNÍCIPIO DE IPANGUAÇU-RN | SINAPI - 01/2022 - Rio Grande do Norte<br>SBC - 01/2022 - Rio Grande do Norte<br>ORSE - 01/2022 - Sergipe<br>SEINFRA - 027 - Ceará<br>CAERN - 11/2021 - Rio Grande do Norte | 26,68% | Desonerado:<br>Horista: 84,03%<br>Mensalista: 46,76% |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU**

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administração Local | 100,00%<br>5.128,00 | 20,00%<br>1.025,60 | 20,00%<br>1.025,60 | 20,00%<br>1.025,60 | 20,00%<br>1.025,60 | 20,00%<br>1.025,60 |
| 2 | Serviços Preliminares e Demolições | 100,00%<br>9.882,78 | 100,00%<br>9.882,78 | | | | |
| 3 | ESTRUTURA | 100,00%<br>60.426,90 | | 50,00%<br>30.213,45 | 50,00%<br>30.213,45 | | |
| 4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 100,00%<br>19.137,93 | 30,00%<br>5.741,38 | 30,00%<br>5.741,38 | 40,00%<br>7.655,17 | | |
| 5 | COBERTURA | 100,00%<br>34.930,45 | 30,00%<br>10.479,14 | | 70,00%<br>24.451,32 | | |
| 6 | ESQUADRIAS | 100,00%<br>40.103,53 | | | | 50,00%<br>20.051,77 | 50,00%<br>20.051,77 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00%<br>30.713,59 | | | 50,00%<br>15.356,80 | 30,00%<br>9.214,08 | 20,00%<br>6.142,72 |
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00%<br>31.440,50 | 20,00%<br>6.288,10 | | 30,00%<br>9.432,15 | 50,00%<br>15.720,25 | |
| 9 | REVESTIMENTOS | 100,00%<br>127.365,64 | | | | 50,00%<br>63.682,82 | 50,00%<br>63.682,82 |
| 10 | Serviços Diversos | 100,00%<br>21.101,52 | | | | 50,00%<br>10.550,76 | 50,00%<br>10.550,76 |
| **Porcentagem** | | | **8,79%** | **9,73%** | **23,18%** | **31,62%** | **26,68%** |
| **Custo** | | | **33.416,99** | **36.980,43** | **88.134,48** | **120.245,27** | **101.453,66** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **8,79%** | **18,51%** | **41,69%** | **73,32%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **33.416,99** | **70.397,42** | **158.531,90** | **278.777,17** | **380.230,84** |

ANDERSON NUNES SILVA:08768088442

Assinante Digital:ANDERSON NUNES SILVA:08768088442
DN:C=BR, O=ICPEdu, OU=UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Arido, CN=ANDERSON NUNES SILVA:08768088442
Data:2022.07.08 11:02:20 -03:00

Anderson Nunes Silva
Engenheiro Civil
CREA/RN 2118279515